



**RAPPORT D'AVANCEMENT HEBDOMADAIRE (6^{ème} semaine) SUR
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CINQ (05) FOKONTANY
: AMBOHIDANDY - AMBOHITRAVOKO - AMBOHITRINIBE –
AMBOHIDAHY ET ANDRIAMBAZAHA, DANS LA COMMUNE
RURALE DE MANTASOA – DISTRICT DE MANJAKANDRIANA -
REGION ANALAMANGA**

8 Juin 2023



Cabinet d'Etudes MIARY

Lot II U 90 A Cité Planton Ampahibe, 101- ANTANANARIVO

Région Analamanga

Tél : 261 22 348 41

Fax : 261 24 246 38

E-mail : miary@moov.mg

Titulaire : Entreprise NY RAVO SARLU

Adresse : H129 Amorondria Sabotsy Namehana

Représentant de l'Entreprise : RANINDRINA Faraso (Conducteur de Travaux)

Intitulé : **TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU RESEAU D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CINQ (05) FOKONTANY : AMBOHIDANDY - AMBOHITRAVOKO - AMBOHITRINIBE – AMBOHIDAHY ET ANDRIAMBAZAHA, DANS LA COMMUNE RURALE DE MANTASOA – DISTRICT DE MANJAKANDRIANA - REGION ANALAMANGA**

Commune : MANTASOA District : MANJAKANDRIANA Région : ANALAMANGA

Montant initial : 473 958 338,40 Ar

Date OS de démarrage : 12 Avril 2023

Date de l'installation de chantier : 20 Avril 2023

Date d'implantation des ouvrages : 21 Avril 2023

Délai d'exécution initial : 6 mois

Date contractuelle de fin des travaux : 12 Octobre 2023

a) AEPG Ambohitrinibe et Ambohidahy

TABLEAU 1- AVANCEMENT DES TRAVAUX AMBOHITRINIBE-AMBOHIDAHY

| Désignation | Pourcentage d'avancement |
|---|--------------------------|
| INSTALLATIONS ET TRAVAUX GENERAUX | 63,94% |
| RESERVOIR : Capacité de 15 m3 | 66,77% |
| KIOSQUE | 0,50% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE D'AMENEE | 86,52% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE DE DISTRIBUTION | 1,86% |
| APPAREILLAGE HYDRAULIQUE | 0,00% |

L'avancement global des travaux pour AEPG Ambohitrinibe-Ambohidahy est estimé à **50,83%**.

Photos d'illustration





b) AEPP Ambohidandy

TABLEAU 2 – AVANCEMENT DES TRAVAUX AMBOHIDANDY

| Désignation | Pourcentage d'avancement |
|--|--------------------------|
| INSTALLATIONS ET TRAVAUX GENERAUX | 63,94% |
| BASSIN DE CAPTAGE | 4,49% |
| RESERVOIR : DE 10M³ | 65,56% |
| KIOSQUE | 0,00% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE D'AMENEE | 0,00% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE DE DISTRIBUTION | 0,00% |
| GROUPE ELECTROGENE | 0,00% |
| POMPE ET SYSTEME SOLAIRE | 0,00% |

L'avancement global des travaux pour Ambohidandy estimé à **24,85%**

Photos d'illustration



c) AEPP Ambohitravoko

TABLEAU 3 – AVANCEMENT DES TRAVAUX AMBOHITRAVOKO

| Désignation | Pourcentage d'avancement |
|---|--------------------------|
| INSTALLATIONS ET TRAVAUX GENERAUX | 63,94% |
| BASSIN DE CAPTAGE | 4,81% |
| RESERVOIR : DE 10M ³ | 19,44% |
| KIOSQUE | 0,00% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE D'AMENEE | 0,00% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE DE DISTRIBUTION | 0,00% |
| POMPE ET SYSTÈME SOLAIRE | 0,00% |

L'avancement global des travaux pour Ambohitravoko est estimé à **13,56%**.

d) AEPG Andriambazaha

TABLEAU 4 – AVANCEMENT DES TRAVAUX ANDRIAMBAZAHA

| Désignation | Pourcentage d'avancement |
|---|--------------------------|
| INSTALLATIONS ET TRAVAUX GENERAUX | 63,94% |
| BARRAGE DE CAPTAGE | 42,97% |
| BASSIN DE FILTRATION | 44,32% |
| RESERVOIR : de 10m ³ | 62,04% |
| KIOSQUE | 0,00% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE D'AMENEE | 0,00% |
| FOURNITURE ET POSE CONDUITE DE DISTRIBUTION | 0,00% |

L'avancement global des travaux pour Andriambazaha est estimé **44,20%**.

Photos d'illustration



e) Monobloc EAH

TABLEAU 5 – AVANCEMENT DES TRAVAUX DU MONOBLOC ASSAINISSEMENT

| Désignation | Pourcentage d'avancement |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Installations Et Travaux Généraux | 64% |
| MONOBLOC EAH | 68,8% |

L'avancement global des travaux pour le monobloc EAH est estimé à **50,01%**.

Photos d'illustration



Conclusion :

L'avancement global est de **39,14%** pour les travaux attribués au Titulaire, avec un délai entamé du contrat de 49 jours sur 180 jours.